

Reparações em Estabelecimentos Escolares durante as férias de Verão

Dando seguimento à prática anual da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o período da interrupção letiva correspondente às férias de verão, será utilizado pela Autarquia para a realização de diversas reparações em estabelecimentos escolares do Município. O investimento global é de cerca de 800.000€, abrangendo diferentes tipologias de intervenção em escolas em todas as Freguesias do Concelho vila-franquense.

Investimento total de cerca de 800 mil euros

- **Pinturas exteriores** no Jardim de Infância do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo) e na Escola Básica de Á-dos-Loucos (São João dos Montes). Pinturas em todos os elementos exteriores das fachadas e muros destas escolas.
- **Projeto "Brinca na Escola"** (Orçamento Participativo 2018), na Escola Básica da Quinta da Vala (Alverca do Ribatejo), faz a requalificação de dois espaços distintos dentro do recinto daquela Escola.
- **Instalação de equipamentos desportivos** na Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria: Aplicação de novo piso desportivo e novos equipamentos de *Workout*
- **Requalificação de espaços exteriores** na Escola Básica do Casal da Serra (Póvoa de Santa Iria): beneficiação dos espaços de recreio, reabilitação e reorganização dos espaços exteriores.
- **Requalificação de espaço exterior** na Escola Básica da Quinta de São Sebastião (Castanheira do Ribatejo): construção de telheiros e melhoramento paisagístico do seu espaço exterior.
- **Requalificação de espaço exterior** em Vila Franca de Xira: requalificação da área desportiva e espaços adjacentes da Escola Básica e Jardim de Infância do Bairro do Paraíso.
- **Manutenção, conservações gerais** e realização de vários trabalhos ao longo do ano de 2021 em todos os agrupamentos de escolas.



Jardim de Infância do Bom Sucesso



Escola Básica do Casal da Serra - Póvoa de Santa Iria



Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco

Alhandra

Reimplantação do Pelourinho de Alhandra

Investimento: 30.435,25€ (valor com IVA)

Data de início: julho'21

Previsão de conclusão: setembro'21

- [A INICIAR]



Reparações de Construção Civil na Piscina Municipal de Alhandra

Investimento de 158.398,34 € (IVA incluído)

Data de início: julho'21

Previsão de conclusão: outubro'21

- [A INICIAR]



Alvenca do Ribatejo

Reabilitação da Rua da Juventude - Troço Entre a Rua do Trabalhador e a Praça da Sociedade Filarmónica
Recreio Alverquense

Investimento: 320.144,53 € (valor com IVA)

Data de início: abril '21

Previsão de conclusão: agosto '21

- [OBRA EM CURSO]



Castanheira do Ribatejo

Reabilitação - Habitação Social -Eficiência Energética - Bairro PER do Carril - 2ª Fase

Investimento: 288.141,92 € (valor com IVA)

Data de início: junho '21

Previsão de conclusão: novembro '21

- [OBRA EM CURSO]



Fonte da Casa

Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Batista Pereira (Parte), Rua Professor Egas Moniz e Praça Eça de Queirós no Forte da Casa

Valor: 126.126,77 € (valor com IVA)

- [A INICIAR]

Reabilitação – Habitação Social - Eficiência Energética – Bairro do Per do Forte Da Casa

Valor do Investimento: 384.284,25€ (valor com IVA)

Previsão de início: julho '21

Previsão de conclusão: dezembro '21

- [A INICIAR]



Pavilhão Desportivo do Forte da Casa - Execução/substituição do sistema de impermeabilização do terraço e arrecadação, assim como, reparação das divisões atrás referidas.

Data de Início prevista: junho '21

Data de conclusão prevista: julho '21

Valor total do investimento: 20.892 €

- [OBRA EM CURSO]



Póvoa de Santa Iria

Demolição integral de edifícios utilizados como armazéns na zona ribeirinha

Investimento: 77.099,10€ (valor com IVA)

Data de início: Abril'2021

- [OBRA CONCLUÍDA]



Execução de Bolsas de Estacionamento e Ligação Viária entre a Rua Alberto Sanches e a Rua Almirante Gago Coutinho – Quinta da Piedade

Investimento: 214.983 € (valor com IVA)

Data de início: maio '21

Previsão de conclusão: setembro'21

- [OBRA EM CURSO]



São João dos Montes

Obras de Adaptação de Edifícios da Quinta Municipal da Suberra

Investimento: 98.050,00 (valor com IVA)

Data de início: outubro'20

- [EM FASE DE CONCLUSÃO]



Reperfilamento de Troço da Estrada do Casal da Raposeira (Antigo Caminho do Casal da Patrícia)

Investimento: 61.131,00 € (valor com IVA)

Data de início: agosto'21

Previsão de conclusão: novembro'21

- [A INICIAR]



Sobralinho

Obras de Conservação e Melhoramentos – Moradia da Quinta do Sobralinho

Investimento: 127.147,00€ (valor com IVA)

Data de início: setembro'20

- [OBRA CONCLUÍDA]



Execução de Infraestruturas de Redes Eléctricas de BT e de IP na AUGI da Quinta do Bom Jesus

Investimento: 72 570,45€ (Valor C\ IVA)

Data de início: abril '21

- [OBRA CONCLUÍDA]



Vila Franca de Xira

Jardim Municipal Constantino Palha - Remoção do Lancil Metálico, Reposição do Pavimento em Saibro e Melhoramento das Pendentes de Drenagem

Investimento: 47.640,11 € (valor com IVA)

Data de início: dezembro '20

- [OBRA CONCLUÍDA]



.....

Eficiência Energética de Fogos do PER de Povos - Eixo Povos Quinta da Grinja

Investimento: 1.187.094,00€ (valor com IVA)

Data de início: julho '21

Previsão de conclusão: fevereiro'22

- [A INICIAR]



Remoção de Amianto nos Edifícios Escolares

Investimento:

Lote 1 – €234.136,02 (valor com IVA)

Lote 2 – €176.060,13 (valor com IVA)

Lote 3 – €206.136,82 (valor com IVA)

Lote 4 – €182.936,25 (valor com IVA)

Lote 5 – €149.572,61 (valor com IVA)

Lote 6 – €84.083,50 (valor com IVA)

Data de início: março '21

Previsão de conclusão: setembro '21

• [OBRA EM CURSO]



Execução de Lombas Redutoras de Velocidade e Requalificação de Vias Rodoviárias no Concelho de Vila Franca de Xira 2020/2021

Investimento: 158.385,59 € (valor com IVA)

Data de início: dezembro '20

Previsão de conclusão: junho '21

• [OBRA CONCLUÍDA]



Designação da obra: Recargas de Pavimentos 2021

Investimento: 380.248,35 € (valor com IVA)

Data de início: agosto '21

Previsão de conclusão: novembro '21

• [A INICIAR]

